

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.	Extinderea capacității de producție a Bosch Rexroth SRL pentru fabricarea modulelor electronice, valvulele solenoidale	1/ 22.04.2015	19.25	8.36	9.14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19.25	8.36	9.14	553	100% ^{*)}
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	Crearea unei unități de producție – CER Cleaning Equipment	2/ 22.05.2015	15.80	5.93	7.65	313	Proiect finalizat ¹⁾	15.29	3.61	7.65	324	100% ^{*)}
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	Implementarea unei noi unități de producție prin achiziționarea de utilaje performante, inclusiv mașinile de tip greenfield	8/ 02.07.2015	18.94	1.48	4.92	613	Proiect finalizat ¹⁾	9.85	11.99	4.92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	Investiție de tip greenfield privind producția de componente și subcomponente pentru avioane, elicoptere	6/ 11.09.2015	10.84	0.87	5.15	187	Proiect finalizat	10.31	0.93	5.15	134	100% ^{**) (1)}
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	Schimbarea fundamentală a procesului de fabricație caroseriei	12/ 30.09.2015	30.67	0.00	12.94	0	Proiect finalizat ¹⁾	30.08	0.00	12.94	0	100% ^{**) (1)}
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă a Robert Bosch SRL	13/ 20.10.2015	32.25	0.00	14.36	623	Proiect finalizat ¹⁾	28.72	0.38	14.36	623	100% ^{*)}
7	TIMKEN PWP S.R.L.	Crearea unei noi unități de producție a rulmenților cu role conice	11/ 11.11.2015	29.80	23.63	14.87	120	Proiect finalizat	29.74	19.10	14.87	123	100% ^{**) (1)}
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă (ECU) a Robert Bosch SRL, în perioada 2017-2018	30/ 07.12.2016	71.10	25.38	19.55	554	Proiect finalizat ¹⁾	64.72	22.01	19.55	554	100% ^{**) (1)}

^{*)}Pentru proiectele pentru care a fost efectuată ultima plată a ajutorului de stat: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

^{**)}Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ALU MENZIKEN SRL	Investiție de tip greenfield pentru producția de extruziuni din aluminiu	16/ 07.12.2016	39.18	4.59	19.59	244	Proiect finalizat	39.18	10.17	19.59	240	113%
10	BEKO	Mașini de spălat – o nouă fabrică Arctic	19/ 07.12.2016	94.12	20.45	36.03	480	Proiect finalizat	94.12	25.97	36.03	636	105%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	Extinderea unității de producție prin creșterea producției de anvelope Premium-Pirelli Tyres Romania SRL	17/ 07.12.2016	64.33	59.87	27.93	530	Proiect finalizat	62.86	69.34	27.93	530	106%
12	TERAPLAST SA	Dezvoltarea activității productive în cadrul Teraplast SA	50/ 12.11.2018	6.22	0.00	3.10	64	Proiect finalizat	6.19	0.40	3.10	64	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	Înființare unitate de producție pentru MG TEC INDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79.03	25.37	32.22	367	Proiect finalizat	79.03	48.11	31.10	345	122%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	Extinderea capacității de producție în cadrul Teraglass Bistrița SRL	52/ 12.11.2018	3.45	0.00	1.64	53	Proiect finalizat	3.29	0.01	1.64	61	100%**)
15	WETTERBEST SA	Creșterea competitivității DEPACO SRL	53/ 12.11.2018	3.82	0.10	1.69	42	Proiect finalizat	3.38	2.31	1.69	43	145%
16	JAEGGI INDUSTRIES SRL	Extinderea capacității prin noi construcții și achiziții de echipamente pentru producția de schimbătoare de căldură	55/ 12.11.2018	27.88	1.99	13.94	422	Proiect finalizat ¹⁾	27.88	5.81	13.94	98	113%
17	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de extruziuni din titan și componente	57/ 12.11.2018	100.51	12.35	37.29	661	Proiect finalizat	100.25	48.57	37.29	661	132%
18	ROMAQUA GROUP SA	Extinderea capacității de producție și a capacității de depozitare la fabrica de	58/ 12.11.2018	12.37	0.02	6.09	106	Proiect finalizat	12.37	0.70	6.09	106	105%

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	STONEVAULT SRL	Investiție de tip greenfield pentru producția de arcuri și casetoane de arcuri pentru industria de mobilier și saltele	59/ 12.11.2018	3.86	0.24	1.92	62	Proiect finalizat	3.85	0.67	1.92	72	110%
20	SWOBODA SIBIU SRL	Extinderea capacității de producție pentru producția de senzori în industria auto	60/ 10.12.2018	7.30	0.00	3.65	80	Proiect finalizat ¹⁾	7.30	0.10	3.65	39	101%
21	OMNIA EUROPE SA	Fabrica de producție amidon și produse din amidon	63/ 10.12.2018	34.60	6.02	17.30	168	Proiect finalizat	34.60	38.66	17.30	176	180%
22	AUTOMOBILE-DACIA SA	Extinderea capacității de producție vehicule/ Extinderea capacității de producție	65/ 10.12.2018	74.39	25.57	24.86	300	În derulare	14.34	12.45	2.60	0	27%
23	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	Înființarea unei unități noi- producția de componente pentru sistemul de suspensie auto (bare stabilizatoare anti-	71/ 10.12.2018	44.69	9.98	22.34	225	Proiect finalizat ²⁾	36.90	19.34	12.96	195	103%
24	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	"Extinderea capacității de producției a companiei MARTUR AUTOMOTIVE	75/ 10.12.2018	17.74	0.06	8.82	481	Proiect finalizat ¹⁾	17.65	0.08	8.82	387	100%***)
25	VARTA MICROBATTERY SRL	Extinderea capacității de producție a fabricii de asamblare baterii de înaltă	81/ 28.12.2018	10.86	0.00	5.43	109	Proiect finalizat ²⁾	10.86	1.23	5.43	112	111%
26	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	Înființare spital de recuperare medicală	88/28.12.2018	6.71	0.00	3.35	65	Proiect finalizat ³⁾	6.71	0.99	3.35	6	115%
27	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție piese metalice și subansamble componente din	97/28.12.2018	3.30	0.46	1.65	16	Proiect finalizat	3.30	1.09	1.65	17	117%
28	PET STAR RECYCLING SRL	" Investitie Greenfield pentru productie de granule PET reciclat de uz alimentar obtinute	99/28.12.2018	17.01	1.95	7.59	95	Proiect finalizat ²⁾	15.35	4.13	7.59	144	103%

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

²⁾ Conform informațiilor transmise de societate

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	MENNEKES ELECTRIC SRL	Fabrică nouă pentru producția de cabluri de încărcare pentru autoturisme electrice, în	106/24.04.2019	7.48	3.36	3.72	106	Proiect finalizat	7.45	5.47	3.72	121	119%
30	HERAEUS ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție a plăcilor cu circuite imprimate pe substrat ceramic	102/24.04.2019	5.63	0.00	1.78	39	Proiect finalizat ²⁾	5.09	0.01	1.78	62	100%**)
31	COSKUNOZ MA SRL	Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății	107/24.04.2019	16.55	3.74	8.20	130	Proiect finalizat	16.41	3.73	8.20	170	100%**)
32	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	Extinderea activității prin dotarea cu doua linii de producție sucuri și echipamente	112/24.04.2019	8.98	0.00	4.04	53	Proiect finalizat	9.37	0.71	0.00	6	112%
33	CIA ABOLIV SRL	Extinderea capacității unității	114/24.04.2019	1.62	0.17	0.81	32	Proiect finalizat	1.62	0.12	0.81	35	100%**)
34	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	Extinderea capacității de producție a Electroprecizia Electrical Motors	116/24.04.2019	3.20	0.00	1.03	30	Proiect finalizat ¹⁾	2.05	0.00	1.03	4	100%**)
35	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	Extinderea capacității de producție societății ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/24.04.2019	3.70	0.14	1.29	80	Proiect finalizat ¹⁾	3.70	0.01	1.29	166	100%**)
36	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	Extinderea activității prin dotarea cu o nouă linie de producție îmbuteliere apă și	113/24.04.2019	5.43	0.00	2.69	26	Proiect finalizat ¹⁾	5.37	0.00	2.69	26	100%**)
37	MINET SA (proiect 1)	Extinderea capacității de producție industrială a materialelor nelesute	125/11.09.2019	3.74	0.66	1.20	30	Proiect finalizat	3.74	0.93	1.20	30	106%

**1) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție de piese ambutasate în cadrul MPO PRODIVERS	128/ 11.09.2019	20.63	1.62	10.21	168	Proiect finalizat	20.63	2.98	10.21	183	106%
39	DETERGENTI SA	Fabrică nouă de detergenți pentru spălat rufe, tip capsulă, în Urlați, județul Prahova	131/ 11.09.2019	12.29	39.57	5.78	78	Proiect finalizat	11.78	129.21	5.78	78	272%
40	SMART WOOD ROMANIA SRL	Producție bețe din lemn pentru industria alimentară	132/ 11.09.2019	6.37	1.45	3.18	50	Proiect finalizat	6.37	2.07	3.18	50	108%
41	ROMAQUA GROUP SA	Extinderea capacității de producție apă oligominerală naturală plată Aqualique a	133/ 11.09.2019	11.98	0.02	5.93	87	Proiect finalizat	11.86	0.46	5.93	101	103%
42	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL	Extinderea capacității de producție cabluri pentru industria auto	136/ 11.09.2019	24.42	4.28	12.21	315	Proiect finalizat	24.42	7.68	12.21	315	112%
43	IRUM SA	Mărirea capacității de producție a utilajelor agricole și forestiere	137/ 11.09.2019	4.16	0.14	2.08	50	Proiect finalizat	4.16	0.86	2.08	0	117%
44	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	Extinderea capacității de valorificare superioară în abatorul de păsări	147/ 18.12.2019	5.63	0.00	2.79	90	Proiect finalizat ²⁾	5.57	0.00	2.79	32	100%**)
45	MAGNET-SCHULTZ ROMANIA SRL (fosta ELECTROPRECIZIA)	Extinderea capacității de producție a Electroprecizia Electrical Equipment	148/ 23.12.2019	1.09	0.00	0.55	12	Proiect finalizat	1.09	0.06	0.55	13	106%
46	FORJA ROTEC SRL	Creșterea capacității FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1.76	0.15	0.55	16	Proiect finalizat	1.10	0.03	0.55	17	100%**)

**) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

²⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	Extinderea capacității CER Cleaning Equipment prin crearea unei unități de	158/ 23.12.2019	14.36	7.31	6.99	184	Proiect finalizat ²⁾	13.98	8.39	6.99	253	103%
48	CASA NOASTRĂ SRL	Extinderea capacitate de producție tâmplărie din profile de aluminiu de către CASA	139/ 19.02.2020	20.33	6.47	10.16	200	Proiect finalizat	20.33	7.01	5.55	173	100% ^{*)}
49	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de extruziuni grele din aluminiu	160/ 08.04.2020	27.85	5.94	13.82	110	Proiect finalizat	27.64	6.13	13.82	151	100%
50	FERROBETON ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție a firmei FERROBETON ROMÂNIA	170/ 29.04.2020	3.09	0.52	1.41	56	Proiect finalizat	2.82	0.91	1.41	70	103%
51	BFG PACKAGING SRL	Înființarea unei unități noi de fabricare produse FIBER, sat Petresti, judetul Dambovita	169/ 06.05.2020	5.94	0.27	2.69	20	Proiect finalizat ¹⁾	5.94	0.57	2.69	25	105%
52	MINET SA (proiect 2)	Extinderea capacității de producție pentru fabricarea de material netesut pentru articole	181/ 08.07.2020	6.02	0.00	2.05	25	Proiect finalizat ³⁾	6.02	1.37	2.05	24	123%
53	GIC NOSAG METAL SRL	Achiziția de echipamente performante pentru extinderea liniei de producție a pieselor și	171/ 21.07.2020	1.70	0.00	0.85	25	Proiect finalizat	1.70	0.00	0.85	25	100%
54	CLUSTER POWER SRL	Înființarea unui centru de date în cadrul Cluster Power SRL	177/ 30.07.2020	35.64	0.68	17.82	21	Proiect finalizat	35.64	2.10	17.82	10	104%
55	CALIPSO SRL	Instalație de îmbuteliere fierbinte (hot fill) și rece a băuturilor necarbogazoase	187/ 17.08.2020	7.72	0.00	2.53	38	Proiect finalizat	7.23	0.14	2.53	39	100%**)

^{**)} Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la preturi mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Conform informatiilor transmise de societate

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	BLACHOTRAPEZ SRL	Sediu administrativ, hala productie, hala debitare, showroom prezentare, acces	182/ 09.09.2020	2.57	0.29	1.29	33	Proiect finalizat	2.57	0.24	1.29	3	100%**)
57	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă (ECU)	186/ 15.09.2020	39.23	2.84	16.74	323	Proiect finalizat ¹⁾	33.70	6.12	16.74	253	100%**)
58	APULUM TURISM S.R.L.	Construire Complex turistic și de agrement, împrejmuire teren, amenajări exterioare.	180/ 25.09.2020	9.73	1.20	4.87	87	Proiect finalizat ¹⁾	11.02	23.20	3.18	87	313%
59	VECTRA INTERNATIONAL SRL	Inițiere unitate nouă în cadrul VECTRA INTERNATIONAL SRL	191/ 30.09.2020	4.70	1.66	2.21	55	Proiect finalizat ¹⁾	4.34	2.24	2.21	59	104%
60	AUSTROTHERM COM S.R.L.	Achiziție echipamente pentru extindere capacitate de productie, în vederea	189/ 02.10.2020	1.93	0.00	0.84	9	Proiect finalizat ¹⁾	1.67	0.00	0.84	9	100%**)
61	PHOENIX SRL	Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a S.C. Phoenix S.R.L. prin	192/ 05.11.2020	9.32	0.12	4.64	115	Proiect finalizat ¹⁾	9.29	0.42	4.64	107	103%
62	ROBERT BOSCH SRL	Extinderea capacității de dezvoltare de software a Centrului de Inginerie din	198/ 10.11.2020	16.87	6.86	5.57	190	Proiect finalizat ¹⁾	13.79	8.27	5.57	38	100%**)
63	TERAPLAST SA	Creșterea competitivității Teraplast SA prin achiziția de utilaje performante și	199/ 11.11.2020	7.84	0.00	3.90	45	Proiect finalizat ¹⁾	7.84	0.92	3.90	22	112%
64	MINET CONF SRL	Extinderea capacității de producție pentru fabricarea de saltele	194/ 19.11.2020	1.19	0.00	0.59	20	Proiect finalizat	1.19	0.20	0.59	27	117%
65	EPS THERMOPOR SRL	Modernizare și extindere clădire „Fabrica de producție cărămizi aparente – meldofer	188/ 19.11.2020	2.58	1.01	1.29	74	Proiect finalizat ¹⁾	2.58	1.48	1.29	65	113%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	LIDAS S.R.L.	Unitate de producție Lidas - Cataloi	193/ 03.12.2020	46.849075	0.098719	18.44	257	Proiect finalizat ¹⁾	46.81	1.30	16.15	458	102%
67	OMNIA PALET SRL	Fabrica de producție paleți din lemn	207/ 10.12.2020	1.89	0.51	0.88	16	Proiect finalizat ¹⁾	1.89	1.36	0.88	7	135%
68	VRANCART RECYCLING SRL	Investiție greenfield pentru înființarea unei unități de reciclare și valorificare	196/ 21.12.2020	16.61	0.33	8.31	164	Proiect finalizat ¹⁾	16.61	12.73	8.31	88	173%
69	TERABIO PACK SRL	Înființare unitate noua de producție pentru Teraplast Folii Biodegradabile SRL	205/ 21.12.2020	11.59	0.00	5.77	93	Proiect finalizat ¹⁾	11.54	1.98	5.77	76	117%
70	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	Investiție de tip greenfield pentru fabricarea de benzi transportoare și componente	200/ 21.12.2020	6.78	0.50	3.33	77	Proiect finalizat ¹⁾	6.78	0.77	3.33	32	104%
71	TERAPLAST SA	Înființare unitate noua de producție pentru TERAPLAST S.A.	212/ 23.12.2020	9.84	0.00	4.92	80	Proiect finalizat ¹⁾	9.84	1.89	4.92	0	119%
72	ECO WOOD SRL	Achiziție de linie de producție aprinzătoare de foc la ECO WOOD SRL	210/ 06.04.2021	1.56	0.10	0.72	4	Proiect finalizat ¹⁾	1.43	0.14	0.72	21	100%
73	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	Înființare unitate nouă de producție pentru AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION	213/ 06.04.2021	31.54	31.55	15.77	533	Proiect finalizat ¹⁾	31.54	46.78	2.76	613	124%
74	KLAUS SRL	Extinderea capacității de producție pentru produse lactate Artesana	195/ 06.04.2021	4.58	0.11	2.29	20	Proiect finalizat	4.58	1.19	2.29	20	123%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	Investiție greenfield pentru înființarea unei unități de producție a plăcilor cu circuit	216/ 08.04.2021	11.87	0.00	5.93	116	Proiect finalizat ¹⁾	11.85	0.00	3.38	98	100%
76	JAEGGI INDUSTRIES SRL	Extinderea capacității de producție a schimbătoarelor de caldură prin achiziția de	217/ 09.04.2021	20.36	0.00	10.18	110	În derulare	12.75	0.00	5.76	77	63%
77	STERK PLAST SRL	Extinderea capacității de producție a SC STERK PLAST SRL prin achiziție de	227/ 09.04.2021	4.98	0.00	2.49	60	În derulare	3.14	0.36	0.85	59	70%
78	JTEKT BEARINGS ROMANIA SA	Extinderea capacității de fabricație de rulmenți în cadrul Koyo Romania SA	231/ 14.04.2021	10.83	16.80	5.41	18	Proiect finalizat ¹⁾	3.74	3.47	0.87	8	26%
79	IMM HYDRO EST SRL	Creșterea capacității de producție furtunuri a IMM HYDRO EST SRL	242/ 14.04.2021	4.04	0.49	2.00	76	Proiect finalizat ¹⁾	4.00	0.31	2.00	64	100%**)
80	VARTA MICROBATTERY SRL	Înființarea unei noi unități pentru asamblarea de baterii de litiu-ion reîncărcabile	215/ 23.04.2021	53.84	1.21	23.03	165	În derulare	25.06	2.43	8.72	39	50%
81	HIPIC PROD IMPEX SRL	Înființarea unei unități noi de producție articole de voiaj și marochinărie de lux fabricate	220/ 28.04.2021	15.66	3.24	7.83	331	Proiect finalizat ¹⁾	15.42	9.37	7.21	204	131%
82	ALKA CO SRL	Dezvoltare unitate producție de biscuiți și snacksuri	234/ 05.05.2021	10.51	0.74	4.83	58	Proiect finalizat ¹⁾	9.66	1.78	4.83	65	102%
83	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	Înființare unitate nouă de producție pentru WIP INDUSTRIES ROMANIA	235/ 12.05.2021	35.91	6.41	17.95	187	Proiect finalizat ¹⁾	34.12	7.03	14.66	187	100%**)
84	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de bare din aluminiu în Medieșu Aurit	239/ 14.05.2021	10.70	1.85	5.33	22	Proiect finalizat ¹⁾	10.70	2.62	5.33	22	106%

1) Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	DVI PRODUCTION S.R.L.	Înființarea unei noi unități de producție BCA	224/ 14.05.2021	20.02	0.87	9.89	119	Proiect finalizat ¹⁾	20.02	1.61	9.89	20	104%
86	AUSTROTHERM COM S.R.L.	Construire hală producție, birouri și vestiare, platformă betonată, cabină poartă, foraj	223/ 26.05.2021	3.65	0.42	1.28	10	Proiect finalizat ¹⁾	3.65	2.05	1.28	10	140%
87	ARINI HOSPITALITY S.R.L.	Construire hala producție, birouri și vestiare, platformă betonată, cabină poartă, foraj	240/ 31.05.2021	6.05	0.71	3.02	48	Proiect finalizat	6.05	3.36	3.02	48	139%
88	CAHM EUROPE S.A.	Extinderea capacitatii de productie a societatii CAHM EUROPE SA prin achizitia	225/ 10.06.2021	1.06	0.00	0.53	8	Proiect finalizat ¹⁾	1.06	0.17	0.53	8	116%
89	ALC INJECT POLISTIREN S.A.	Extindere unitate producție componente injectie mase plastice	232/ 10.06.2021	1.44	0.00	0.72	22	Proiect finalizat ¹⁾	1.44	0.03	0.72	22	102%
90	ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO	Extinderea capacitatii de productie pentru S.C. ELEMASTER ELECTRONIC	233/ 06.07.2021	26.86	0.49	13.43	275	În derulare	0.52	0.00	0.05	149	2%
91	FLOREA GRUP S.R.L.	Construcția fabricii de prefabricate din beton în zona de est a tarii - com.	221/ 14.07.2021	5.89	0.46	2.43	76	Proiect finalizat ¹⁾	5.75	2.07	2.43	54	123%
92	SEDA INVEST S.R.L.	Înființare unitate de fabricare produse abrazive	249/ 20.07.2021	4.28	0.09	2.06	25	Proiect finalizat ¹⁾	4.11	0.39	2.06	5	103%
93	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND	Dezvoltarea companiei Martur Automotive Seating and Interiors prin creșterea	237/ 23.07.2021	43.64	1.18	19.08	270	În derulare	62.14	5.88	16.60	104	152%
94	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.	Diversificarea activității societății BRIKSTON CONSTRUCTION	254/ 05.08.2021	4.52	0.27	2.26	18	Proiect finalizat ¹⁾	4.52	0.61	2.26	0	107%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	SW UMWELTECHNIK ROMANIA S.R.L.	Construire hala producție pentru elemente prefabricate din beton – Faza III, statie de	260/ 18.08.2021	6.42	2.12	3.16	51	Proiect finalizat ¹⁾	6.42	2.83	3.16	0	108%
96	ODU ROMÂNIA MANUFACTURING S.R.L.	Extinderea capacității de producție a ODU România Manufacturing SRL	290/ 18.08.2021	19.11	1.33	9.56	204	Proiect finalizat ¹⁾	18.34	1.54	7.32	130	100%**)
97	RESTAURANT BACOLUX S.R.L.	Înființarea unei unități noi prin achiziția de echipamente tehnologice - SC	258/ 18.08.2021	1.60	0.50	0.80	51	Proiect finalizat ¹⁾	1.60	0.52	0.80	94	101%
98	WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO	Achiziție echipamente pentru extindere capacitate de producție, în vederea	262/ 24.08.2021	1.24	0.00	0.60	15	Proiect finalizat ¹⁾	1.19	0.00	0.60	15	100%**)
99	BALNEOMEDCENTER S.A.	Diversificarea serviciilor medicale ale spitalului BALNEOMEDCENTER prin	248/ 08.09.2021	1.69	0.00	0.84	12	Proiect finalizat ¹⁾	1.68	0.32	0.84	35	119%
100	AUTOLIV ROMANIA S.R.L.	Extinderea activității de producție pentru țesătura pentru airbag lateral	276/ 13.09.2021	30.55	2.81	10.21	232	Proiect finalizat ¹⁾	30.55	6.89	10.21	235	112%
101	POLYCONTACT HERMANNSTADT S.R.L.	Extinderea capacității de producție de micro-înterupătoare cu și fără	270/ 17.09.2021	8.60	0.05	4.30	133	Proiect finalizat ¹⁾	8.47	0.05	3.54	133	100%**)
102	MEDEX VITAL SERV S.R.L.	Construire centru medical de excelență, imagistică, radioterapie și tratament	236/ 22.09.2021	12.83	1.41	6.42	189	Proiect finalizat ¹⁾	12.83	13.33	6.42	4	184%
103	SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.	Înființarea unei unități noi pentru producția de componente auto în cadrul	289/ 23.09.2021	16.50	0.71	8.25	138	În derulare	10.29	2.25	5.10	72	73%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	COMPREST UTIL S.R.L.	Extinderea capacității de producție în cadrul Comprest Util SRL	257/ 01.10.2021	5.10	0.00	2.55	28	Proiect finalizat ¹⁾	5.10	0.46	2.55	17	109%
105	DE'LONGHI ROMANIA S.R.L.	Extinderea capacității de producție a aparatelor de cafea espresso automate a	285/ 07.10.2021	27.73	0.00	13.86	375	Proiect finalizat ¹⁾	27.70	0.00	9.06	335	100%
106	ROMPAK S.R.L.	Extinderea capacității de producție a SC ROMPAK SRL, incluzând și construcția	263/ 28.10.2021	9.44	0.19	4.72	52	În derulare	9.43	4.08	2.74	31	140%
107	COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.	Schimbarea fundamentală în procesul de producție al realizării preformelor din	302/ 02.11.2021	6.70	0.30	3.07	5	Proiect finalizat ¹⁾	6.61	0.30	3.07	6	100%**)
108	STADA M&D S.R.L.	Înființarea unei noi unități pentru fabricarea de produse farmaceutice	300/ 03.11.2021	43.04	22.49	21.52	375	Proiect finalizat ¹⁾	41.39	41.03	11.73	242	126%
109	PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.	Diversificarea capacității de producție a societății PIROUX INDUSTRIE	273/ 04.11.2021	1.04	0.00	0.52	11	Proiect finalizat ¹⁾	1.04	0.00	0.52	11	100%
110	MEAT PRODUCT INTERNATIONAL S.R.L.	Unitate de producție produse alimentare complexe, tratate termic și conservate în regim	282/ 19.11.2021	9.02	0.31	4.48	121	Proiect finalizat ¹⁾	8.96	1.96	4.48	146	117%
111	DENTOTAL HOPE S.R.L.	Construire complex hotelier în Municipiul Alba Iulia	316/ 26.11.2021	5.23	1.83	2.62	51	În derulare	2.71	1.28	0.10	0	56.38%
112	MSC RUBBER RECYCLING S.R.L.	Construire hală reciclare anvelope uzate	324/ 13.12.2021	3.03	0.10	1.52	28	Proiect finalizat ¹⁾	3.03	0.66	1.52	9	118%
113	BARRIER S.R.L.	Extinderea capacității de producție tâmplărie PVC - Bacău	268/ 23.12.2021	6.76	0.00	3.27	200	Proiect finalizat ¹⁾	6.54	0.00	3.27	137	100%**)

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ACS INDUSTRIES EUROPE S.R.L.	Extinderea capacității de producție ACS INDUSTRIES EUROPE SRL	301/ 30.12.2021	3.02	0.10	1.49	55	Proiect finalizat ¹⁾	2.33	0.34	1.49	97	100%**)
115	SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	Diversificarea activității societății SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	348/ 03.02.2022	1.43	0.00	0.72	31	Proiect finalizat ¹⁾	1.44	0.00	0.72	31	101%
116	VITREROM S.R.L.	Achiziția de echipamente performante pentru vopsire industrială	355/ 08.02.2022	2.01	1.04	0.75	16	Proiect finalizat ¹⁾	1.88	1.17	0.75	32	100%
117	ALCONOR COMPANY S.R.L.	Extindere capacitate unitate cod CAEN 1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana	356/ 09.02.2022	20.59	1.98	10.29	166	În derulare	7.02	4.13	3.12	7	49%
118	MEGATITAN S.R.L.	Achiziție de utilaje și echipamente pentru fabricarea de construcții	357/ 03.03.2022	1.40	0.00	0.69	20	Proiect finalizat ¹⁾	1.36	0.00	0.69	18	100% ¹⁾
119	DIAPLAST PRODUCTION S.R.L.	Extinderea capacității de producție injecție mase plastice în județul Argeș	413/ 24.03.2022	2.32	0.00	1.16	30	Proiect finalizat ¹⁾	2.32	0.00	1.16	21	100% ¹⁾
120	SOCERAM S.A.	Înființarea unei noi unități pentru producția de BCA la Târgu Cărbunești	362/ 30.03.2022	26.30	1.03	10.42	100	În derulare	25.13	3.94	8.16	6	106%
121	TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L.	Producție saci airbag cortină OPW rol	360/ 30.03.2022	6.18	0.07	3.09	309	Proiect finalizat ¹⁾	6.18	0.46	1.48	42	106%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	NEWTON 2005 S.R.L.	Construcție hotel și achiziție echipamente pentru dotarea acestuia	385/ 04.04.2022	4.22	0.61	2.10	57	În derulare	2.44	0.14	1.37	0	54%
123	TETRONIC S.R.L.	Construire hală de producție, amenajări exterioare și dotare cu echipamente	387/ 04.04.2022	1.34	0.14	0.54	12	Proiect finalizat ¹⁾	1.33	1.19	0.38	0	170%
124	ARETAIC INERGY S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție de imbuteliere apă prin construcția unei hale de	328/ 05.04.2022	14.19	0.16	6.38	45	În derulare	0.0076	0.26	0.00	2	1.89%
125	ECOFRIEND RECYCLING S.R.L.	Extinderea capacității de recuperare, procesare și transformare a materialelor	314/ 05.04.2022	1.70	0.00	0.85	10	Proiect finalizat ¹⁾	1.70	0.19	0.85	13	111%
126	REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L.	Extinderea capacității de producție a societății REINERT	368/ 11.04.2022	5.57	1.31	2.23	70	Proiect finalizat ¹⁾	5.30	0.53	1.11	43	100%**)
127	DEXA DIAGNOSTIC S.R.L.	Crearea unui centru medical nou prin diversificarea serviciilor și inovație în	394/ 18.04.2022	1.06	0.00	0.53	14	Proiect finalizat ¹⁾	1.06	0.00	0.53	13	100%
128	ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	Extinderea capacității de executare lucrări de construcții a companiei	331/ 18.04.2022	1.58	0.00	0.83	18	Proiect finalizat	1.58	0.01	0.83	18	101%
129	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	Fabricarea de componente electronice pentru control inteligent	382/ 27.04.2022	17.95	3.10	5.38	584	În derulare	5.46	6.86	0.84	178	59%
130	DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE S.R.L.	Componente electronice pentru vehicule electrice/Hybrid (E-Mobility)	377/ 04.05.2022	101.00	11.22	22.51	729	În derulare	17.12	3.52	2.71	50	18%
131	HARTING RO AUTOMOTIVE S.R.L.	Unitate nouă de producție de cabluri a societății HARTING RO AUTOMOTIVE SRL în	369/ 10.05.2022	7.12	2.24	2.84	88	Proiect finalizat	7.12	4.66	2.84	43	126%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	TERAPLAST RECYCLING S.A.	Înființare unitate nouă de producție în cadrul TERAPLAST RECYCLING	375/ 11.05.2022	10.63	7.34	5.32	39	În derulare	10.63	8.13	5.04	27	104%
133	GRAL MEDICAL SRL	Înființare spital oncologie	403/ 26.05.2022	3.95	0.07	1.97	32	Proiect finalizat ¹⁾	3.92	1.02	0.00	25	123%
134	FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND	Dezvoltarea companiei FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND	364/ 27.05.2022	21.04	0.97	9.62	150	În derulare	12.02	0.39	5.29	142	56%
135	CEMROM S.A.	Înființarea unei noi unități de producție pentru fabricarea de amendamente pentru sol	416/ 27.05.2022	6.44	0.41	3.22	40	Proiect finalizat ¹⁾	6.44	0.98	3.22	1	108%
136	TERASTEEL S.A.	Înființare unitate nouă de producție în cadrul TERASTEEL S.A.	419/ 02.06.2022	14.68	16.57	8.81	61	În derulare	12.58	3.08	0.00	24	50%
137	WISE PAVAJE S.R.L.	Extinderea capacității de producție a SC WISE PAVAJE SRL prin achiziție	430/ 02.06.2022	3.49	0.28	2.10	15	Proiect finalizat ¹⁾	3.49	0.38	1.84	0	103%
138	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru fabricarea de plăci de gips-carton	379/ 03.06.2022	26.77	18.69	10.12	49	Proiect finalizat ¹⁾	26.77	19.93	10.12	62	103%
139	BORUSAN TUBE PRODUCTS S.A.	Înființarea unei unități noi de producție în cadrul companiei Borusan Tube Products S.A.	373/ 08.06.2022	11.67	0.20	5.83	62	Proiect finalizat ¹⁾	12.36	2.72	0.84	48	127%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	GAMA&GAMA S.R.L.	Construire fabrică conserve hrană umedă pentru animale	420/ 20.06.2022	7.14	0.07	3.57	23	În derulare	0.72	0.09	0.00	0	11.21%
141	THIMM PACKAGING S.R.L.	Investiții în echipamente high-tech în vederea creșterii volumului de producție	341/ 20.06.2022	15.90	0.19	6.36	21	În derulare	11.40	0.11	1.20	31	72%
142	METROM TRADING S.A.	Achiziție echipamente în vederea extinderii capacității de producție, pentru sediul	425/ 20.06.2022	2.57	0.00	1.03	30	Proiect finalizat ¹⁾	2.54	0.00	0.00	0	100%**)
143	PLAST TECHNIK S.R.L.	Extindere Hala	427/ 30.06.2022	4.49	0.13	1.80	45	Proiect finalizat ¹⁾	4.49	0.15	1.49	23	100%
144	ELECTRO ALFA CM SRL	Extindere capacitate de producție cabinete electrice metalice	426/ 15.07.2022	2.32	0.00	1.08	25	Proiect finalizat ¹⁾	2.15	0.00	1.08	25	100%**)
145	INTERMEAT FOOD S.R.L.	Înființarea unei unități de tratare și neutralizare a deșeurilor animale	406/ 23.08.2022	21.73	1.61	10.87	137	În derulare	10.83	0.18	0.00	0	47%
146	KNAUF INSULATION S.R.L.	Extinderea capacității de producție de vată minerală de sticlă a societății KNAUF	453/ 27.09.2022	102.05	29.54	18.16	132	Proiect finalizat ¹⁾	99.01	49.52	0.00	75	113%
147	INTERPORK PLUS S.R.L.	Înființarea unei unități noi de abatorizare în cadrul societății INTERPORK PLUS	510/ 06.10.2022	99.89	3.90	44.96	800	În derulare	0.03	0.00	0.00	0	0.02%
148	STAR ASSEMBLY S.R.L.	Investiție pentru producția de unități de antrenare electrică	433/ 13.10.2022	116.96	19.51	37.50	0	În derulare	109.11	12.98	0.00	0	89%
149	CLUSTER SENSE S.R.L.	Înființarea unui Centru de Date în cadrul FASTSENS SRL	570/ 14.11.2022	82.76	3.23	39.83	101	În derulare	0.00	0.05	0.00	0	0%

¹⁾ Conform informațiilor transmise de societate

***) Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾ Mil. Euro	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	PIRELLI TYRES ROMANIA SRL	Extinderea unității de producție prin creșterea producției de anvelope -	449/ 18.11.2022	40.15	40.31	24.09	300	În derulare	31.93	13.89	14.51	300	57%
151	CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL	Extinderea capacității de producție a societății CONTINENTAL	508/ 18.11.2022	78.43	3.57	25.69	516	În derulare	25.44	5.31	0.00	0	38%
152	TESLA ENERGY STORAGE S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție a sistemelor de stocare a energiei electrice	512/ 08.12.2022	86.03	5.19	40.81	130	În derulare	2.03	7.28	0.00	1	10%
153	AUTOMOBILE-DACIA S.A.	Diversificarea producției de vehicule DACIA	432/ 23.12.2022	33.67	26.45	16.84	0	În derulare	25.01	15.82	7.45	0	68%
154	OMNIA EUROPE S.A.	Extindere capacitate de producție - Fabrică producție amidon și produse din	485/ 28.12.2022	65.81	10.87	28.48	40	În derulare	55.22	5.65	9.65	52	79%
155	GLOVES GLOBAL S.R.L.	Înființare unitate de producție de mănuși din nitril în cadrul societății GLOVES GLOBAL	536/ 13.02.2023	55.13	2.23	31.54	322	În derulare	0.00	0.00	0.00	1	0%
156	CENTRUL MEDICAL "SFANTUL PANTELIMON,, S.R.L.	Construcție Spital Oncologic în Municipiul Galați	575/ 13.03.2023	26.51	10.13	15.90	202	În derulare	0.27	0.18	0.00	0	1%
157	PREMIUM CAST S.R.L.	Înființare fabrică de produse extrudate de aluminiu în cadrul PREMIUM CAST SRL	619/ 17.03.2023	76.18	2.26	25.24	182	În derulare	0.51	0.00	0.00	4	1%
158	GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L.	Înființarea unei noi unități de producție de piese pentru bateriile auto în vederea	537/ 22.03.2023	41.08	1.26	20.54	233	Proiect finalizat ¹⁾	41.08	0.66	9.14	279	100%**)
159	EURO CONSTRUCT & INDUSTRYTECHNIK S.R.L. (denumită	Creșterea competitivității societății IBB STRASSENBAU S.R.L	513/ 27.04.2023	25.56	4.55	15.34	171	Proiect finalizat	24.83	0.00	6.75	229	100%**)

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro				cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	TRUTZI S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție a societății Trutzi SRL	526/ 03.05.2023	18.74	11.73	11.24	170	În derulare	1.39	0.00	0.00	0	5%
161	ANTIBIOTICE S.A.	Capacitatea de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și	538/ 17.05.2023	34.49	6.11	17.24	94	În derulare	6.11	0.08	0.00	5	15%
162	I PROEB S.A.	Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul I PROEB	520/ 11.09.2023	19.43	0.50	9.72	13	În derulare	6.94	0.00	0.00	2	35%
OTAL H.G. nr. 807/201				3,260.96	678.61	1,403.29	22,588		2,353.13	945.72	811.42	15,950	
				3,939.57					3,298.86				